SYNDICAT PUY DES FOURCHES-VEZERE
11A rue de la Brégeade 19700 SEILHAC (Corrèze)
Tél : 05 55 27 89 77 Fax : 05 55 20 59 45
Adresse mail : siaep.puydesfourches19@orange.fr

PROJET VEZERE :
État d'avancement du projet au 15/11/16

1 - PRISE D'EAU SUR LA VÉZÈRE

Les travaux ont débuté le 05 juillet 2016 et ont été terminés le 20 octobre 2016. Trois entreprises ont assuré leur réalisation :

- entreprise LAURIERE, responsable de la gestion du chantier, chargée de la réalisation de la passe à poissons et de la prise d'eau ;
- entreprise ESTARDIER (sous-traitant): chargée des chemins d'accès, des terrassements et de la réalisation des batardeaux (barrages provisoires) ;
- entreprise CROBAM (sous-traitant): chargée de la rénovation de la digue et du viaduc.

La digue avant travaux

Travaux sur la digue

La passe à poissons en cours de réalisation

Création de la prise d'eau

Coût des travaux

Consolidation de la structure de la digue	291 650 € H.T.
Création d'une passe à poissons	181 131 € H.T.
Création de la prise d'eau	78 455 € H.T.
Etude et maitrise d'œuvre	73 275 € H.T.
Actualisation et imprévus	39 016 € H.T.
COÛT TOTAL PARTIEL	663 527 € H.T.
Construction du bâtiment de la prise d'eau Automne 2017	157 473 € H.T.
COÛT TOTAL PRISE D'EAU DANS LA VEZERE	821 000 € H.T.

Financements

Agence de l'eau Adour Garonne : 54%
Conseil départemental : 10%
Emprunts CDC : 36%

Vue d'ensemble après travaux : la Vézère en basses eaux

Travaux sur le viaduc

Pile de gauche avant travaux Les arbres ont fait de gros dégâts Pile centrale après travaux

Emplacement d'encorbellement des canalisations

Les bandeaux des voûtes seront confortés début 2017 en même temps que les travaux d'encorbellement

Coût total de la rénovation du viaduc et des frais d'encorbellement

Rénovation des piles réalisée en 2016	68 975 € H.T.
Bandeaux des voûtes, encorbellement et maîtrise d'œuvre	59 638 € H.T.
TOTAL	142 000 € H.T.

Financements dans le cadre des travaux du réseau de canalisation

Agence de l'eau Adour Garonne : 56,6%
Conseil départemental : 10 %
Emprunts CDC : 33,4%

2- DIAGNOSTIC D'ARCHÉOLOGIE

Les opérations de diagnostics d'archéologie préventive se sont déroulées du 20 septembre 2016 au 5 octobre 2016.
Elles concernaient 4 sites particuliers :

- Puy des Ferrières à Seilhac (château d'eau)
- le Bournazel à Saint-Jal
- Gumond à Espartignac
- les Carderies à Uzerche (implantation de la station de traitement)

Les recherches archéologiques sur ce tracé sont complètement terminées.

Les opérations de diagnostic d'archéologie préventive concernant le tracé Seilhac-Tulle seront réalisées début 2017.

3- LES MARCHÉS EN COURS

Canalisations : Liaison Uzerche-Seilhac et alimentation en eau potable Uzerche, Espartignac, Saint-Jal, Lagraulière, Seilhac

Dix entreprises ou groupement d'entreprises ont déposé leurs candidatures. Sept entreprises ont été retenues par la Commission d'Appel d'Offre le 28 juin 2016. Trois entreprises ou groupement d'entreprises ont remis une offre.

Suite aux négociations qui ont été entamées le 22 août 2016, la Commission d'Appel d'Offre a retenu le groupement d'entreprises, pour un coût total de 7 809 084 € H.T. :

- MIANE VINATIER (Brive, 19)
- SOGEA Sud-Ouest (Objat 19 et Villeneuve sur Lot 47)
- EHTP (Ussac 19)
- CORVISIER (Montaignac Saint Hippolyte 19)
- GIESPER (Montauban 82)

Cette décision a été validée par le comité syndical en date du 23 septembre 2016.

Les frais de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'œuvre, de travaux préparatoires au diagnostic archéologique, d'étude géotechnique, de mission coordination Sécurité et Protection de la Santé, de mission coordination environnementale, d'imprévus et d'actualisation s'élèvent à 751 345,20 € H.T.

Le TOTAL GENERAL s'élève à 8 560 430 € H.T.

Les travaux commenceront début 2017.

Station des Carderies – Réservoir du Puy des Ferrières

Les deux appels à candidature ont été lancés. La Commission d'Appel d'Offre du 23 septembre 2016 a retenu 3 entreprises pour la station des carderies et 5 entreprises pour la construction du réservoir du Puy des ferrières.
Le choix définitif se fera fin 2016 pour le réservoir et début 2017 pour la station.

Le Président
Pierre BARLERIN